

PROYECTO CAMISEA - Resumen Ejecutivo al 31.08.03

A. CONTRATO DE LICENCIA DE EXPLOTACION DEL LOTE 88

Operador: *Consorcio Pluspetrol Perú Corporation S.A. y otros*

Se han completado los trabajos de perforación de 4 pozos y la rehabilitación de un quinto de los 8 pozos programados, estimándose que con la producción de éstos pozos se podría cubrir la demanda de Gas inicialmente comprometida. En lo referente a la Planta Criogénica, continúan los trabajos de montaje de los equipos con un avance ponderado total del 80% y se realizaron las pruebas hidrostáticas en el circuito de tuberías. Respecto a la Planta de Fraccionamiento, a la fecha, las obras civiles en Lobería tienen un avance del 43% y el montaje de la planta es del 5%.

Se encuentra en evaluación la solicitud del Informe Técnico Favorable – ITF que autoriza los trabajos de la parte Off-Shore de la Planta de Fraccionamiento. Se han iniciado los trabajos de monitoreo de la Línea de Base marina.

Continúan los trabajos de reforestación y control de erosión en las líneas de recolección y reinyección, con un avance a la fecha, del 79%. Se efectuó una visita con representantes del GTCI a las CC NN del Bajo Urubamba para tomar nota de los trabajos efectuados por Pluspetrol.

En el presente mes, se han reportado diecisiete accidentes leves y dos graves.

De un monto total a invertir de US\$ 616.10 MM, al 31.08.03 se ha invertido US\$ 493.2 MM que representan el 80.05% de la inversión total y que han sido financiados, en su mayor parte, con el aporte de los accionistas. Respecto a los préstamos para financiamiento solicitados al Eximbank por US\$ 214 MM, dicho banco informó a fines de Agosto, la denegación del préstamo a Pluspetrol.

B. CONTRATOS DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL Y LIQUIDOS DE GAS NATURAL DESDE CAMISEA HASTA LA COSTA

Operador: *Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP)*

El avance del tendido del gasoducto al 31.08.03 es:

Ducto de Líquidos es 88.75 %(programado 71.43%) que equivale a 490 km del un total de 560 km.
Ducto de Gas es 87.95 % (programado 74.65%). que equivale a 642 km de un total de 730 km.

En ambos Ductos existe un mayor avance real al programado al haberse aumentado el número de frentes de trabajo para recuperar el retraso de los trabajos. Cabe indicar que la velocidad de avance en Selva alcanzada en Agosto podría disminuir debido a las condiciones geográficas extremadamente difíciles que se presentan en los últimos 8 Km. faltantes. El Operador estima concluirlos durante Setiembre del presente año, antes del inicio de la temporada de lluvias.

A la fecha, se continúa instalando viveros en la ruta del ducto. Se ha notificado al Operador por incumplimiento del pago de indemnizaciones y ejecución de obras de rehabilitación por daños causados por la construcción del gasoducto. Al respecto, las obligaciones se encuentran establecidas en el EIA originalmente presentado por TGP. Sin embargo, la remediación ambiental y social requiere de planes específicos para cada zona, los cuales se está exigiendo sean presentados por TGP. Continúa en trámite el proceso para la contratación de una empresa calificada para el monitoreo de calidad de la soldadura. En el sector Sierra, el Operador ha iniciado la implementación del Plan de Desarrollo Local (PDL) para la región en forma progresiva.

El 12 de agosto se efectuó el lanzamiento de las tuberías de 32" y 14" para el cruce del río Apurímac.

Durante el mes de Agosto se han reportado: dos accidentes graves, cuatro leves y cuatro fallecidos como consecuencia de un accidente múltiple en Selva I (Chocoriari), donde una camioneta fue colisionada entre dos tractores.

El monto invertido desde el inicio del proyecto hasta el 31.08.03 es de US\$ 575.00 millones, lo que representa el 86% de la inversión comprometida (US \$ 668.7 millones) y que han sido financiados con el aporte de los accionistas.

El 08.09.03, la CAF aprobó un préstamo por US\$ 75 MM y, en cuanto al préstamo del BID éste fue aprobado por su Directorio el 10.09.03 por un monto de US\$ 135 MM. De otro lado, se conoció que TGP emitirá Bonos en el mercado local por la suma de US\$ 150 MM a través del Banco de Crédito del Perú el cual, adicionalmente, otorgará un préstamo sindicado por US\$ 75 MM. Respecto al préstamo solicitado al BNDES de Brasil (US\$ 110 MM), éste ya ha sido aprobado por el Directorio, faltando la firma del mismo con TGP.

C. CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS EN LIMA/CALLAO

Operador: *Gas Natural de Lima y Callao SRL (GNLC)*

Al 31.08.03, el avance ponderado de construcción del Sistema de Distribución es del 64.96%, lo cual corresponde con lo programado contractualmente.

En el mes de Agosto se han reportado dos accidentes leves.

Al 31.08.03 el avance en las obras de instalación del Ducto Principal de Distribución es del 65 % que representa 40.0 km de tubería soldada de un total de 61 km y la Construcción del City Gate tiene un avance del 15.09%. Se concluyó la negociación con Ferrovías respecto a la servidumbre de la línea del ferrocarril habiéndose informado de los resultados al Concedente para efectos de la imposición de dicha servidumbre.

Se iniciaron las obras de construcción en la porción del Ducto que va de El Agustino al Callao paralelo a la línea de ferrocarril.

En el ramal de ETEVENSA que se construye a lo largo de la Av. Gambeta, se vienen produciendo frecuentemente incidentes originados por los sindicatos de trabajadores de la zona del Callao, quienes exigen a la empresa contratista GyM puestos de trabajo para sus agremiados.

Al 31.08.03, el monto de la inversión total ejecutada es US \$ 34.61 millones, lo cual representa el 62.21% de la inversión comprometida (US\$ 55.631 Millones), los cuales GNLC ha confirmado que se están financiando con recursos propios.