

PROYECTO CAMISEA - RESUMEN EJECUTIVO

Al 30 de Junio del 2003

A. CONTRATO DE LICENCIA DE EXPLOTACION DEL LOTE 88

Operador: *Pluspetrol Perú Corporation S.A.*

A.1. FISCALIZACIÓN

a. Normativa Técnica y Seguridad

- Perforación: Se ha completado la perforación del cuarto pozo en la plataforma SM-1. y se está acondicionando la plataforma SM-3 para perforar 4 pozos adicionales.
- Líneas de recolección y reinyección: Se está aperturando el derecho de vía (DdV) entre las plataformas SM-1 y SM-3.
- Planta Criogénica: Se encuentra en ejecución los trabajos de montaje de los equipos de la planta.
- Planta de Fraccionamiento: Se le otorgó el ITF, autorizando la construcción de la porción en tierra. Se encuentra pendiente de aprobación por la DGAA, el E.I.A. para la porción de mar del proyecto.
- En el presente mes de Junio, se han reportado ocho accidentes leves y cuatro graves. Al respecto, se insiste con Pluspetrol para que éste revise los procedimientos de seguridad.

b. Medio ambiente y Social

- Se realizó una visita en conjunto con el Grupo GTCI – Camisea, para la verificación del aspecto social del Proyecto, en la Comunidad Nativa Nahua-Kugapakori.
- En la perforación dirigida del cruce del río Camisea, que tiene una longitud de 450 m, se realizaron observaciones sobre la falta de manejo ambiental de las operaciones.

A.2. SUPERVISION DE CONTRATOS

La supervisión del contrato de Licencia de Explotación del Lote 88 está a cargo de PERUPETRO.

B. CONTRATOS DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL Y LIQUIDOS DE GAS NATURAL DESDE CAMISEA HASTA LA COSTA

Operador: *Transportadora de Gas del Perú S.A. – TGP*

B.1. FISCALIZACIÓN

a. Normativa Técnica y Seguridad

- A la fecha el tendido deL Ducto de Líquidos GN lleva 392,29 km soldados de un total de 560 km
- A la fecha el tendido del Ducto de Gas Natural lleva 409.13 km soldados de un total de 730 KM
- Durante el mes de junio se ha reportado un Accidente Fatal, siete graves y uno leve. El Accidente Fatal ocurrió, al voltearse un camión que transportaba tuberías en la zona de Rumichaca.

b. Medio Ambiente y Social

- En los frentes de Selva, se mantiene pendiente la recomposición, de los sectores con inestabilidad de taludes.
- En la zona de Alto Itariato, Comerciato y Aendoshiari se ha verificado la existencia de pobladores afectados por las obras del sistema de transporte por ductos, quienes manifiestan sus quejas, paralizando tramos de la obra.
- En el Campamento Toccate, al amanecer del 09.JUN.2003, un grupo de presuntos subversivos asaltaron el campamento llevándose a 71 trabajadores, víveres, medicinas, capturando dos vehículos con 2 156 kilos de dinamita, mechas, detonantes y pidieron dinero en efectivo. Como medida inicial, se ordenó evacuar los campamentos cercanos de San Antonio y Pacobamba. La situación quedó superada el día el 10.JUN.2003 y destacamentos militares se han incorporado en todos los campamentos.

B.2. SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

a. Avance de Obra

- Ducto de Líquidos.- El avance al 30.JUN.2003 es del 70,18 % (programado 58,93%)
- Ducto de Gas.- El avance al 30.JUN.2003 es del 56,58 % (programado 60,96%)

b. Compromisos Contractuales

- El día 09.06.03 se cumplieron 30 meses desde la fecha de suscripción de los Contratos y, con tal motivo se supervisó el cumplimiento de los Hitos contractuales respectivos, los cuales han sido alcanzados por TGP.
- El día 09.06.03 también se cumplió la fecha límite para finalizar el Primer Proceso de Oferta Pública de asignación de capacidad de Transporte, habiéndose presentado un total de 14 solicitantes los que suman 117 MMPCD de demanda lo cual representa el 30,80% de la Capacidad Garantizada diaria en el Contrato de Transporte (380 MMPCD).
- TGP mantiene pendiente suscribir el Contrato de Servicio de Transporte de Líquidos con Pluspetrol.

Se tiene conocimiento que TGP ha presentado a la DGH un nuevo Cronograma contractual de Ejecución de Obra con las actividades de la Ruta Crítica, el cual se mantiene pendiente de aprobar por la DGH.

c. Inversiones

- Según Información de TGP, el monto invertido desde el inicio del proyecto hasta el 30.06.03 es de US\$ 510,00 millones, lo que representa el 76.26% de la inversión comprometida (US \$ 668,7 millones). La inversión en Junio fue US\$ 13 millones.
- TGP continúa gestionando ante el BID y la CAF préstamos por US\$ 75 MM y 50 MM respectivamente. Se estima que en la próxima reunión del Directorio del BID (que fue postergada hasta el 17 de Julio), se aprueben éstos créditos. Adicionalmente el BID y la CAF han ofrecido apoyar a TGP para la obtención de créditos de la Banca Privada por US\$ 75,00 millones.

Por otro lado, sobre el préstamo puente del BANDES de Brasil por US\$ 110 millones TGP estima obtener la autorización durante Julio próximo.

C. CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS EN LIMA/CALLAO

Operador: *Gas Natural de Lima y Callao SRL – GNLC*

C.1. FISCALIZACIÓN

a. Normativa Técnica – Seguridad

- Al 30.JUN.2003, del tendido del ducto de Distribución lleva 34,5 Km soldados de un total de 61 km, instalados en los distritos de Lurín, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Surco y Santa Anita.
- El 09 de junio se iniciaron los trabajos preliminares para la construcción del City Gate en Lurín.
- Del 16 al 19 de Junio se realizó en Lurín, la Prueba Hidrostática de los primeros 10,45 Km. del ducto. DIGESA ha medido los parámetros físicos químicos en el campo, previo a la descarga.
- En el mes de junio se han reportado cuatro (04) Accidentes leves.

b. Medio Ambiente y Social

- El EIA de la variante Norte aún no ha sido aprobado por la DGAA. Se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones.

C.2 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

a. Avance de Obra

- Al 30.06.03, el avance ponderado de construcción del sistema de Distribución es de 56,52%.

b. Compromisos Contractuales

- El día 09.06.03 se cumplieron 30 meses desde la fecha de suscripción del Contrato y, con tal motivo, se ha supervisado el cumplimiento de los Hitos contractuales respectivos (50% de avance de obra y construcción del City Gate iniciada), los cuales han sido alcanzados por GNLC.
- El día 09.06.03 también se cumplió la fecha límite para finalizar el Primer Proceso de Oferta Pública de asignación de capacidad de transporte vía la Red de Distribución, habiéndose presentado un total de 13 solicitantes que suman 95 MMPCD de demanda lo cual representa el 42,22% de la Capacidad Garantizada diaria en el Contrato de Distribución (225 MMPCD).

c. Inversiones

- Según información de GNLC, el monto de la inversión total ejecutada al 30-06-03 es US \$ 29,83 millones. El monto de la inversión total comprometida en el Contrato de Inversión es de US\$ 55,63 Millones de Dólares, los cuales GNLC ha confirmado que se financiarán con recursos propios. La Inversión en Junio fue de US\$ 1.48MM