

Sistema de Distribución de Gas Natural

Reporte Operativo

Fecha: 02-oct-09

Hora: 06:00 a.m.

City Gate

Locación		PARAMETROS OPERATIVOS		
		Presión Entrada (barg)	Presión Salida (barg)	Caudal Sm3/h
City Gate		62.17	48.70	200,014
Volumen entregado día anterior (Mm3 std)	5,054			
(MMPC std)*	178.49			

Gasoducto Troncal

Locación		PARAMETROS OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		48.73	8.46	
Cámara de Válvulas XV 10003		46.17	13.68	
Cámara de Válvulas XV 10008		44.07	18.24	
Trampa de Recepción		43.86	21.35	

Estaciones de Regulación de Presión

Locación		PARAMETROS OPERATIVOS		
		Presión Entrada (barg)	Presión Salida (barg)	Caudal Sm3/h
ERP Maquinarias (50/19)		43.61	18.68	22,195
ERP Maquinarias (19/10)		18.68	9.12	
ERP Maquinarias (19/4)		18.68	4.10	
ERP El Agustino (50/10)		43.95	9.24	5,536
ERP Carretera Central (50/10)		45.38	9.01	
ERP Gambetta (50/10)		43.80	9.58	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.58	3.90	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/4)		48.39	3.08	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.98	4.00	
ERP Omicrón (10/4) [2]		9.12	4.00	
ERP Surco (50/4)		45.47	4.06	
ERP Surco (50/10)		45.15	9.38	
ERP R. Prialé (50/10)		44.14	8.86	
ERP Pachacútec (50/10)		46.57	9.26	
ERP Parques del Agustino (50/4)		44.11	4.16	
ERP Mochica (10/4) [3]		9.24	4.03	
ERP La Victoria (50/19)		44.75	18.22	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10.
[2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP.
[3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

Estación de Regulación y Medición Etevensa y Edegel

Locación		PARAMETROS OPERATIVOS		
		Presión Entrada (barg)	Presión Salida (barg)	Caudal Sm3/h
ERM Etevensa		42.20	26.31	87,672
Volumen entregado día anterior (Mm3 std)	2,047			
(MMPC std)*	72.30			
Presión diferencial filtros	AB (mbar) 142	CD (mbar) 3		
ERM Edegel		44.03	30.48	0
Volumen entregado día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0.00			
Presión diferencial filtros	A (mbar) 1	B (mbar) 1		
ERM Edegel 2		44.11	24.81	0
Volumen entregado día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0.00			
Presión diferencial filtros	A (mbar) 1	B (mbar) 0		

Eventos Operativos

A las 05:55 a.m. del día 02/10/09, lanzamiento de la 6ta herramienta de limpieza magnética en el ducto de NG 32” tramo PS2 (KP 107.15) - Chiquintirca (KP 208.1).

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN