

Sistema de Distribución de Gas Natural

Reporte Operativo

Fecha: 18-oct-09

Hora: 06:00 a.m.

City Gate

Locación		PARAMETROS OPERATIVOS		
		Presión Entrada (barg)	Presión Salida (barg)	Caudal Sm3/h
City Gate		51.40	44.48	189,655
Volumen entregado día anterior (Mm3 std)	5,024			
(MMPC std)*	177.41			

Gasoducto Troncal

Locación		PARAMETROS OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		44.50	11.00	
Cámara de Válvulas XV 10003		41.96	14.00	
Cámara de Válvulas XV 10008		39.69	18.13	
Trampa de Recepción		39.36	21.12	

Estaciones de Regulación de Presión

Locación		PARAMETROS OPERATIVOS		
		Presión Entrada (barg)	Presión Salida (barg)	Caudal Sm3/h
ERP Maquinarias (50/19)		39.17	18.68	21,364
ERP Maquinarias (19/10)		18.68	9.18	
ERP Maquinarias (19/4)		18.68	4.07	
ERP El Agustino (50/10)		39.57	9.19	6,614
ERP Carretera Central (50/10)		41.01	9.02	
ERP Gambetta (50/10)		39.30	9.45	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.45	3.90	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/4)		44.16	3.07	
ERP FuncaI (ERM Corp. Cerámica 02)		39.52	4.04	
ERP Omicrón (10/4) [2]		9.18	4.00	
ERP Surco (50/4)		41.16	4.12	
ERP Surco (50/10)		41.00	9.25	
ERP R. Prialé (50/10)		39.81	8.81	
ERP Pachacútec (50/10)		42.29	9.13	
ERP Parques del Agustino (50/4)		39.76	4.21	
ERP Mochica (10/4) [3]		9.19	4.02	
ERP La Victoria (50/19)		40.45	18.25	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10.

[2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP.

[3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

Estación de Regulación y Medición Etevensa y Edegel

Locación		PARAMETROS OPERATIVOS		
		Presión Entrada (barg)	Presión Salida (barg)	Caudal Sm3/h
ERM Etevensa		37.16	26.29	86,562
Volumen entregado día anterior (Mm3 std)	2,054			
(MMPC std)*	72.53			
Presión diferencial filtros	AB (mbar) 8	CD (mbar) 146		
ERM Edegel		39.68	30.47	0
Volumen entregado día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0.00			
Presión diferencial filtros	A (mbar) 1	B (mbar) 1		
ERM Edegel 2		39.76	24.16	0
Volumen entregado día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0.00			
Presión diferencial filtros	A (mbar) 1	B (mbar) 0		

Eventos Operativos

A las 05:55 a.m. del día 18/10/09, arribó la 10ma herramienta magnetica en el ducto de NG 32" tramo PS2 (KP 107.15) - Chiquintirca (KP 208.1), sin novedades.

A las 15:31 p.m. del día 18/10/09, lanzamiento de la 8va herramienta Dummy en el ducto de NG 32" tramo PS2 (KP 107.15) - Chiquintirca (KP 208.1).

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN