

# Sistema de Distribución de Gas Natural

## Reporte Operativo

Fecha: 14-oct-09

Hora: 06:00 a.m.

City Gate

Locación		PARAMETROS OPERATIVOS		
		Presión Entrada (barg)	Presión Salida (barg)	Caudal Sm3/h
City Gate		64.67	48.49	173,775
Volumen entregado día anterior (Mm3 std)	5,167			
(MMPC std)*	182.49			

Gasoducto Troncal

Locación		PARAMETROS OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		48.52	10.45	
Cámara de Válvulas XV 10003		46.01	14.17	
Cámara de Válvulas XV 10008		43.99	18.23	
Trampa de Recepción		43.77	21.29	

Estaciones de Regulación de Presión

Locación		PARAMETROS OPERATIVOS		
		Presión Entrada (barg)	Presión Salida (barg)	Caudal Sm3/h
ERP Maquinarias (50/19)		43.51	18.65	22,785
ERP Maquinarias (19/10)		18.65	9.12	
ERP Maquinarias (19/4)		18.65	4.06	
ERP El Agustino (50/10)		43.82	9.23	6,715
ERP Carretera Central (50/10)		45.19	9.03	
ERP Gambetta (50/10)		43.71	9.39	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.39	3.90	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/4)		48.15	3.07	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.90	4.04	
ERP Omicrón (10/4) [2]		9.12	4.00	
ERP Surco (50/4)		45.35	4.11	
ERP Surco (50/10)		45.22	9.39	
ERP R. Prialé (50/10)		44.04	8.91	
ERP Pachacútec (50/10)		46.41	9.26	
ERP Parques del Agustino (50/4)		44.01	4.15	
ERP Mochica (10/4) [3]		9.23	4.02	
ERP La Victoria (50/19)		44.64	18.15	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10.  
[2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP.  
[3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

Estación de Regulación y Medición Etevensa y Edegel

Locación		PARAMETROS OPERATIVOS		
		Presión Entrada (barg)	Presión Salida (barg)	Caudal Sm3/h
<b>ERM Etevensa</b>		42.13	26.30	86,994
Volumen entregado día anterior (Mm3 std)	2,084			
(MMPC std)*	73.58			
Presión diferencial filtros	<b>AB</b> (mbar) 8	<b>CD</b> (mbar) 128		
<b>ERM Edegel</b>		43.95	30.48	0
Volumen entregado día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0.00			
Presión diferencial filtros	<b>A</b> (mbar) 1	<b>B</b> (mbar) 1		
<b>ERM Edegel 2</b>		44.03	24.52	0
Volumen entregado día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0.00			
Presión diferencial filtros	<b>A</b> (mbar) 2	<b>B</b> (mbar) 0		

Eventos Operativos

A las 12:00 p.m. del día 13/10/09, arribó la 6ta herramienta Dummy en el ducto de NG 32" tramo PS2 (KP 107.15) - Chiquintirca (KP 208.1), sin novedades.

A las 05:41 a.m. del día 14/10/09, lanzamiento de la 9va herramienta limpieza magnetica en el ducto de NG 32" tramo PS2 (KP 107.15) - Chiquintirca (KP 208.1).

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN